



# CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA

## Provincia di Padova

Sito Internet: [www.comune.piazzola.pd.it](http://www.comune.piazzola.pd.it) - PEC: [piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net)

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

NUM. GEN. 651 DEL 24/11/2021

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

**OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRIMARIA SCUOLA "DON MILANI" DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA. CUP C39E19000050004 – CIG 8780913EA0. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE).**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la determinazione sindacale n. 56 del 01/06/2020, relativa all'attribuzione delle funzioni gestionali di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di C.C. n. 56 del 30/11/2020 di approvazione del DUP 2021-2023 e la relativa nota di aggiornamento approvata con deliberazione di C.C. n. 10 del 27.01.2021;

Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 27.01.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 e tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del TUEL nonché dal D.Lgs. n.118/2011;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con i contenuti del DUP 2021-2023 e con le previsioni del Bilancio di previsione finanziario;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 11 del 3.2.2021, con la quale si è approvato il PEG che affida la dotazione finanziaria ai responsabili dei servizi per il triennio 2021-2023;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 29.12.2016, che disciplina la gestione economico-finanziaria secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la DGC n. 26 del 17/03/2021 avente per oggetto: "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (p.t.p.c.t.) 2021/2023" in applicazione della legge n. 190 del 6.11.2012;

Atteso che:

- con Deliberazione n. 50 del 10.04.2019 la Giunta Comunale approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "Efficientamento energetico della scuola primaria Don Milani";

- con determinazione n. 759 del 02/10/2019 il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP./Manut. ed Ecologia incaricava lo studio GLO.VI. Studio Associato geom. Davide Giacobbo e Chiara Daminato, con sede in via Campagna n. 100/a, 35015 Galliera Veneta (PD) – C.F. / P.I. 03802560288 per la progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento in esame;
- con Deliberazione n. 154 dell'11.12.2019 la Giunta Comunale approvava, in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo dei lavori suindicati, per l'importo complessivo di €. 460.000,00, di cui €. 360.000,00 per lavori;
- a seguito della pubblicazione del bando Regionale, di cui alla Deliberazione di Giunta n. 1242 del 20/08/2019, volto a finanziare gli interventi di "Sostenibilità energetica e qualità ambientale" - Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici o strutture pubbliche o a uso pubblico, a destinazione non residenziale, e integrazione di fonti rinnovabili", il Comune di Piazzola sul Brenta, in data 05.02.2020, presentava istanza di contributo n. 10261165 per il finanziamento dei lavori in parola;
- con Decreto del Dirigente del Settore Gestione FESR n. 198 del 19 giugno 2020, pubblicato sul BUR n. 98 del 03 luglio 2020, l'intervento di "Efficientamento energetico della scuola primaria Don Milano" veniva ammesso a finanziamento, ottenendo un contributo di €. 316.960,00;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP./Manut. ed Ecologia, n. 623 del 03.12.2020 veniva approvata la copertura finanziaria del progetto definitivo/esecutivo dei lavori in parola, per l'importo complessivo di €. 460.000,00, di cui €. 360.000,00 per lavori e contestualmente si dava avvio alla procedura d'appalto per l'affidamento dei lavori stessi;

#### Richiamate:

- la propria determinazione n. 295 del 01/06/2021, con la quale la procedura negoziata, indetta in data 29.12.2020, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della L. 120/2020, per l'affidamento dei lavori di "Efficientamento energetico della scuola primaria Don Milano", veniva dichiarata «infruttuosa» perché nessuna delle offerte pervenute per la gara «era risultata idonea per l'esecuzione del contratto»;
- la successiva propria determinazione n. 296 del 04.06.2021 con la quale veniva avviata una nuova gara d'appalto per l'affidamento delle opere in esame, stabilendo di aggiudicare i lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, così come derogato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 invitando a presentare offerta n. 5 (cinque) imprese;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio della Centrale Unica di Committenza c/o la Federazione dei Comuni del Camposampierese, n. 104, Reg Gen n. 358, del 14.06.2021, con la quale l'appalto in parola è stato aggiudicato all'impresa **Pedemontana Costruzioni S.n.c. di Miazzo Alberto & C.** (Cod.fisc. e P.I. 03696880289), con sede in via Carlo Alberto n. 29 a Grantorto (PD), che ha offerto il ribasso del 4,518% sull'importo posto a base d'appalto;

Richiamata la propria determinazione n. 315 del 17/06/2021 con la quale, a favore dell'impresa **Pedemontana Costruzioni S.n.c. di Miazzo Alberto & C.** (Cod.fisc. e P.I. 03696880289), è stato assunto l'impegno di spesa di €. 323.326,35= oltre a €. 21.374,55= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e così per complessivi €. 344.700,90= oltre all'IVA del 10% per la realizzazione delle opere affidate;

Vista la propria determinazione n. 321 del 21/06/2021 con la quale, allo studio GLO.VI. Studio Associato geom. Davide Giacobbo e Chiara Daminato, con sede in via Campagna n. 100/a, 35015 Galliera Veneta (PD) – C.F. / P.I. 03802560288, è stato affidato l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in parola, per l'importo complessivo di €. 35.227,50;

#### Dato atto che:

- in data 28.06.2021 si è proceduto alla consegna dei lavori, come da verbale di pari data;
- in data 14/07/2021 è stato sottoscritto il Contratto d'Appalto Rep. n° 4547/2021, registrato a Padova il 19/07/2021, Reg n. 30134, Serie 1T;
- durante l'esecuzione delle opere è stata concessa una proroga dei termini contrattuali di ulteriori 15 giorni per la conclusione dell'intervento;
- in data 30.09.2021 è avvenuta l'ultimazione delle opere nel rispetto dei termini stabiliti;

Richiamata la propria determinazione n. 474 del 14.09.2021 con la quale è stato approvato il SAL n. 1 dei lavori in esame e in favore dell'impresa Pedemontana Costruzioni S.n.c. di Miazzo Alberto & C. (Cod.fisc. e P.I. 03696880289) di Grantorto (PD), è stato disposto il pagamento della somma di €. 225.000,00, oltre all'IVA, pari all'ammontare dei lavori eseguiti fino al 13.08.2021;

Dato atto che con propria determinazione n. 520 del 06/10/2021:

- è stata approvata la modifica del contratto d'appalto dei lavori di "Efficientamento energetico della scuola primaria "Don Milani", conseguente alle ulteriori lavorazioni non previste in appalto e necessarie per il completamento dell'opera stessa, per un maggior importo di €. 18.317,21, iva esclusa, a fronte del quale l'ammontare complessivo dei lavori stessi è diventato pari €. 363.018,11 (€. 344.700,90 + €. 18.317,21), oltre all'iva;
- è stato integrato l'onorario professionale del direttore dei lavori, dott. geom. Davide Giacobbo, dello studio GLO.VI. Studio Associato di Galliera Veneta (PD), a titolo di compenso per la stesura degli elaborati giustificativi della modifica del contratto d'appalto dei lavori in parola, assumendo a favore dello stesso un maggior impegno di spesa pari a €. 2.243,86, oltre all'IVA e CNPAIA, e così per €. 2.874,38;
- è stato aggiornato il quadro economico di spesa dell'opera in esame, secondo il prospetto sotto riportato:

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	Q.E. DI PROGETTO	Q.E. DI AGGIUD.	Q.E. MODIFICA CONTRATTO
<b>A) LAVORI</b>			
A1) IMPORTO DEI LAVORI	338.625,45 €	323.326,35 €	341.643,56 €
A2) ONERI PER LA SICUREZZA	21.374,55 €	21.374,55 €	21.374,55 €
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>360.000,00 €</b>	<b>344.700,90 €</b>	<b>363.018,11 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1 IVA 10% SUI LAVORI	36.000,00 €	34.470,09 €	36.301,81 €
B.2 SPESE TECNICHE	40.000,00 €	40.000,00 €	39.743,86 €
B.3 CONTRIB. PREV. 4% SU S.T.	1.600,00 €	1.600,00 €	1.887,19 €
B.4 IVA 22% su S.T.	9.152,00 €	9.152,00 €	9.158,83 €
B.5 INCARICO PER PRATICA CONTO TERMICO (Iva inclusa)	0,00 €	0,00 €	2.379,00 €
B.6 INCENTIVO ART. 113 DLGS 50	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
B.7 CONT.ANAC. IMPREVISTI	6.048,00 €	22.877,01 €	311,19 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>115.299,10 €</b>	<b>96.981,89 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>460.000,00 €</b>	<b>460.000,00 €</b>	<b>460.000,00 €</b>

Vista la propria determinazione n. 645 del 22/11/2021 con la quale è stato approvato il SAL n. 2 delle opere summenzionate, disponendo il pagamento della somma di €. 85.900,00, oltre all'IVA;

Visto lo Stato Finale dei lavori redatto dalla direzione lavori in data 18.11.2021 e acquisito al protocollo n. 21871 del 22.11.2021, dal quale risulta che l'ammontare finale dei lavori in esame ascende a € 362.988,79, al netto del ribasso d'asta e oneri di sicurezza compresi;

Visto il Certificato di Pagamento n.3, pari al finale, del 22.11.2021, con il quale si autorizza il pagamento della 3<sup>a</sup> rata, di importo pari a €. 50.273,85, oltre all'Iva del 10% e così di complessivi €. 55.301,24, con un credito residuo pari a €. 1.814,94, oltre all'IVA:

- Per lavori e somministrazioni	€.	309.379,84
- Oneri per la sicurezza	€.	21.374,55
- Lavori in economia	€.	32.234,40
<b>Totale importo maturato</b>	<b>€.</b>	<b>362.988,79</b>
Da cui detraendo:		
- Ritenuta per infortuni 0,5%	-€.	1.814,94
- Pagamento 1° SAL	-€.	310.900,00
<b>Credito netto dell'impresa</b>	<b>€.</b>	<b>50.273,85</b>

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) redatto dalla direzione lavori in data 22.11.2021, pervenuto agli atti in data 22.11.2021 e registrato al prot. n. 21871, che attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che sono collaudabili per l'importo finale di € 362.988,79, oltre all'IVA del 10%;

Ritenuto opportuno aggiornare il quadro economico dell'opera secondo il prospetto sotto riportato:

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE		Q.E. DI PROGETTO	Q.E. DI AGGIUD.	Q.E. MODIFICA DEL CONTRATTO	Q.E. CRE
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>				
A1)	IMPORTO DEI LAVORI	338.625,45 €	323.326,35 €	341.643,56 €	341.614,24 €
A2)	ONERI PER LA SICUREZZA	21.374,55 €	21.374,55 €	21.374,55 €	21.374,55 €
	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>360.000,00 €</b>	<b>344.700,90 €</b>	<b>363.018,11 €</b>	<b>362.988,79 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B.1	IVA 10% SUI LAVORI	36.000,00 €	34.470,09 €	36.301,81 €	36.298,88 €
B.2	SPESE TECNICHE	40.000,00 €	40.000,00 €	39.743,86 €	39.743,86 €
B.3	CONTRIB. PREV. 4% SU S.T.	1.600,00 €	1.600,00 €	1.887,19 €	1.887,19 €
B.4	IVA 22% su S.T.	9.152,00 €	9.152,00 €	9.158,83 €	9.158,83 €
B.5	INCARICO PER PRATICA CONTO TERMICO (Iva inclusa)	0,00 €	0,00 €	2.379,00 €	2.379,00 €
B.6	INCENTIVO ART. 113 DLGS 50	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
B.7	CONT.ANAC. IMPREVISTI	6.048,00 €	22.877,01 €	311,19 €	343,45 €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>115.299,10 €</b>	<b>96.981,89 €</b>	<b>97.011,21 €</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>460.000,00 €</b>	<b>460.000,00 €</b>	<b>460.000,00 €</b>	<b>460.000,00 €</b>

Dato atto che il credito residuo spettante all'impresa esecutrice delle opere ammonta a € 1.814,94, oltre all'IVA;

Richiamato l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, in base al quale:

- ai sensi del comma 3, il "Certificato di Regolare Esecuzione assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo";
- ai sensi del comma 6, la liquidazione del credito residuo, pari ad € 1.814,94, oltre all'Iva, è possibile entro 90 gg dalla data di emissione del Certificato di Regolare esecuzione (C.R.E.), previa presentazione da parte della ditta appaltatrice di una polizza fideiussoria di importo pari al credito residuo maggiorato del tasso di interesse legale e che in caso di mancata presentazione della suddetta polizza, la liquidazione del credito residuo sarà effettuata solo dopo che il certificato di regolare esecuzione avrà assunto carattere definitivo, ovvero dopo due anni dall'approvazione del C.R.E stesso;

Dato atto che l'impresa Pedemontana Costruzioni S.n.c. di Miazza Alberto & C. (Cod.fisc. e P.I. 03696880289) di Grantorto (PD) appaltatrice delle opere in esame:

- non ha ceduto l'importo dei crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi e che non esistono atti impeditivi d'altro genere (dichiarazione del 24.11.2021, prot. n. 22084);
- ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell'ex art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136;

Considerato che non risultano atti impeditivi di alcun genere per l'approvazione del Certificato di Regolare esecuzione e per lo svincolo della polizza fideiussoria assicurativa n. 407161263 in data 22.06.2021 rilasciata dalla Compagnia Assicurativa Axa Assicurazioni S.p.a. – Agenzia di Vicenza per l'importo di Euro 34.470,00 (in lettere euro trentaquattromilaquattrocentosettanta/00), a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, così come previsto dall'art. art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare lo Stato Finale dei lavori relativi all' *"Efficientamento energetico della scuola primaria "Don Milani"* - CUP C39E19000050004 – CIG 8780913EA0;
- approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori stessi;
- di svincolare la polizza fideiussoria assicurativa n. 407161263 in data 22.06.2021 rilasciata dalla Compagnia Assicurativa Axa Assicurazioni S.p.a. – Agenzia di Vicenza per l'importo di Euro 34.470,00 (in lettere euro trentaquattromilaquattrocentosettanta/00);

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010, come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 217 del 17.12.2010 il CIG attribuito dall'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione per il presente lavoro è il seguente: 8780913EA0 – mentre il CUP rilasciato dal DIPE è C39E19000050004;

Preso atto che l'importo complessivo dell'intervento pari a €. 460.000,00, è così finanziato:

- per €. 316.960,00 con contributo regionale di cui al Decreto del Dirigente del Settore Gestione FESR n. 198 del 19 giugno 2020;
- €. 12.688,00 con oneri di urbanizzazione anno 2019;
- €. 52.000,00 con oneri di urbanizzazione anno 2020
- €. 78.352,00 con fondi propri anno 2020;

Dato atto del disposto dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 che trasferisce al cessionario/committente l'obbligo del versamento dell'IVA indicata nella fattura del prestatore/fornitore,

Visto il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (cd. "Amministrazione Trasparente");

Dato atto che nel presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione vigente;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

## D E T E R M I N A

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare lo stato finale dei lavori di *"Efficientamento energetico della scuola primaria "Don Milani"* - CUP C39E19000050004 – CIG 8780913EA0, redatto dalla direzione lavori, Dott. geom. Davide Giacobbo, in data 18.11.2021, per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di €. 362.988,79, oltre all'IVA del 10%;
3. Di emettere il Certificato di Pagamento n. 3 del 22.11.2021, autorizzando il pagamento della somma di €. 50.273,85, oltre all'Iva del 10% e così di complessivi €. 55.301,24, a favore dell'impresa Pedemontana Costruzioni S.n.c. di Miazzo Alberto & C. (Cod.fisc. e P.I. 03696880289) di Grantorto (PD);
4. Di approvare il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in esame, redatto in data 22/11/2021 e acquisito agli atti il 22/11/2021 al prot. n. 21871, che attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e sono collaudabili per l'importo finale di € 362.988,79, oltre all'IVA del 10%;
5. Di aggiornare il quadro economico dell'opera come da prospetto sotto riportato:

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Q.E. DI PROGETTO	Q.E. DI AGGIUD.	Q.E. MODIFICA DEL CONTRATTO	Q.E. CRE
---	---------------------	--------------------	-----------------------------------	-------------

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>				
A1)	IMPORTO DEI LAVORI	338.625,45 €	323.326,35 €	341.643,56 €	341.614,24 €
A2)	ONERI PER LA SICUREZZA	21.374,55 €	21.374,55 €	21.374,55 €	21.374,55 €
	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>360.000,00 €</b>	<b>344.700,90 €</b>	<b>363.018,11 €</b>	<b>362.988,79 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B.1	IVA 10% SUI LAVORI	36.000,00 €	34.470,09 €	36.301,81 €	36.298,88 €
B.2	SPESE TECNICHE	40.000,00 €	40.000,00 €	39.743,86 €	39.743,86 €
B.3	CONTRIB. PREV. 4% SU S.T.	1.600,00 €	1.600,00 €	1.887,19 €	1.887,19 €
B.4	IVA 22% su S.T.	9.152,00 €	9.152,00 €	9.158,83 €	9.158,83 €
B.5	INCARICO PER PRATICA CONTO TERMICO (Iva inclusa)	0,00 €	0,00 €	2.379,00 €	2.379,00 €
B.6	INCENTIVO ART. 113 DLGS 50	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
B.7	CONT.ANAC. IMPREVISTI	6.048,00 €	22.877,01 €	311,19 €	343,45 €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>115.299,10 €</b>	<b>96.981,89 €</b>	<b>97.011,21 €</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>460.000,00 €</b>	<b>460.000,00 €</b>	<b>460.000,00 €</b>	<b>460.000,00 €</b>

6. Di dare atto che:

- il credito residuo spettante all'impresa esecutrice delle opere ammonta a €. 1.814,94, oltre all'IVA e che, ai sensi dell'art. 102, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la liquidazione dello stesso è possibile entro 90 gg dalla data di emissione del Certificato di Regolare esecuzione (C.R.E.), previa presentazione da parte della ditta appaltatrice di una polizza fideiussoria di importo pari al credito residuo, maggiorato del tasso di interesse legale, e che in caso di mancata presentazione della suddetta polizza, la liquidazione del credito residuo sarà effettuata solo dopo che il certificato di regolare esecuzione avrà assunto carattere definitivo, ovvero dopo due anni dall'approvazione del C.R.E stesso;
- ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 il Certificato di Regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;

7. Di dare atto che l'impresa Pedemontana Costruzioni S.n.c. di Miazzo Alberto & C. (Cod.fisc. e P.I. 03696880289) di Grantorto (PD):

- non ha ceduto l'importo dei crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi e che non esistono atti impeditivi d'altro genere (dichiarazione del 24.11.2021, prot. n. 22084);
- ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell'ex art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'impresa Pedemontana Costruzioni S.n.c. di Miazzo Alberto & C. (Cod.fisc. e P.I. 03696880289) di Grantorto (PD) è in regola con il versamento dei premi assicurativi e previdenziali (DURC del 16.09.2021, prot.n. INAIL\_29119989);

8. Di svincolare la polizza fideiussoria n. 407161263 in data 22.06.2021 rilasciata dalla Compagnia Assicurativa Axa Assicurazioni S.p.a. – Agenzia di Vicenza per l'importo di Euro 34.470,00 (in lettere euro trentaquattromilaquattrocentosettanta/00), a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, così come previsto dall'art. art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

9. Di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet del Comune;

10. Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

11. Di dare atto che il presente provvedimento è coerente con la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 27.01.2021;
12. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione.



# CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA

## Provincia di Padova

---

Sito Internet: [www.comune.piazzola.pd.it](http://www.comune.piazzola.pd.it) - PEC: [piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net)

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

NUM. GEN. 651 DEL 24/11/2021

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

**OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRIMARIA SCUOLA "DON MILANI" DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA. CUP C39E19000050004 – CIG 8780913EA0. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE).**

---

Piazzola sul Brenta, li 24/11/2021

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:** FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/200.

IL RESPONSABILE  
Dott. Rigo Giuseppe