



CITTA' DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Provincia di Padova

n. 227 /2017 – Area Tecnica LL.PP./Manut. ed Ecologia
prot. n° 15388 del 10.10.2017

CUP C33D15001380006
CIG 6951031C3B

OGGETTO: “RETE PERCORSI CICLO-PEDONALI, PERCORSO VIALE CAMERINI. LATO EST”. Cod. 20080.

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./MANUTENZIONE ED ECOLOGIA

PREMESSO che:

- con determinazione n. 274/2016 del 30.12.2016, prot. n. 20447, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della “*Rete percorsi ciclo-pedonali, percorso viale Camerini. Lato est*” dell'importo complessivo di €. 300.000,00 di cui: €. 214.197,70 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e €. 6.809,50 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio della Centrale Unica di Committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 9 del 15/02/2017, Reg. Gen. N. 54, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta **COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.** con sede a Sandrigo (VI), in via Astico (C.F./P.I. 03276730243) con il ribasso del 9,914% e quindi per il prezzo di €. **192.962,14=** oltre a **Euro 6.809,50=** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e così per l'importo complessivo di **Euro 199.771,64=** oltre all'IVA del 10%;
- con determinazione n. 62 del 02.03.2017, prot. n. 3466, assunta dal Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP./Manut. ed Ecologia, è stata impegnata a favore della ditta aggiudicatrice dell'appalto, **COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.** di Sandrigo (VI), la somma di €. **199.771,64=** oltre all'IVA;
- in data 29.03.2017 è stato sottoscritto il Contratto d'Appalto Rep. n° 4516 registrata a Padova l il 10.04.2017, Reg n. 5041, Serie 1T;
- l'Impresa appaltatrice ha presentato polizza fidejussoria n° 1020999 del 24.02.2017 rilasciata dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A. – agenzia Assidue di Treviso - di **Euro 9.989,00;**

ACCERTATO che:

- i lavori sono stati consegnati con verbale del 09.03.2017 e che dovevano essere computi in 100 giorni e perciò dovevano concludersi entro il 17.06.2017;
- che con propria determinazione n. 145 del 14.06.2017, prot. n. 9397, è stata concessa una proroga dei lavori di dieci (10) giorni;
- i lavori sono stati ultimati in data 26.06.2017 come da relativo certificato redatto dalla direzione lavori;

VISTA la determinazione n. 274 del 30.12.2016, prot. n. 20447, assunta dal Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP./Manut. ed Ecologia, con la quale è stato accertato al titolo 4, tipologia 200, categoria 01, capitolo 3220 il contributo regionale (Decreto Dirigenziale della Regione del Veneto n. n. 240 del 30 dicembre 2014) di importo pari a €. 122.550,00 per il finanziamento dei lavori di realizzazione della “*Rete percorsi ciclo-pedonali, percorso Viale Camerini. Lato est*”, contributo assegnato all'Unione dei Comuni Padova Nordovest e trasferito al Comune di Piazzola sul Brenta in ossequio dell'accordo sottoscritto in data 08.06.2016, prot. n. 2251

VISTA la propria determinazione n 215 del 28.09.2017, prot. n. 14699 con la quale:

- è stato approvato lo stato finale delle opere in oggetto indicate, redatto dal direttore dei lavori in data 28.06.2017, per l'importo complessivo di €. 199.492,26, comprensivo delle ritenute di legge per infortuni e degli oneri di sicurezza;

- è stato liquidato a favore della ditta **Costruzioni Generali Girardini S.P.A.** (C.F./P.I. 03276730243), con sede a Sandrigo (VI), in via Astico, il 1° Certificato di pagamento emesso in data 28.06.2017, corrispondente al saldo delle opere, dell'importo di **€. 198.494,80** (al netto della ritenuta per infortuni pari allo 0,5% ovvero a €. 997,46) oltre all'IVA del 10% e così per complessivi **€. 218.344,28**;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 140 del 30.05.2017, prot. n. 8646, alla ditta **Costruzioni Generali Girardini S.P.A.** (C.F./P.I. 03276730243) sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36, 2° comma, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei lavori integrativi a quelli principali finalizzati al miglioramento e all'aumento della sicurezza dell'attraversamento ciclabile dell'ex Ostiglia in corrispondenza dell'intersezione con il Viale S. Camerini e volti a demarcare l'area della fermata bus per garantire agli utenti che utilizzano il mezzo pubblico una zona più sicura e attrezzata per la sosta delle bici, il tutto per l'importo di €. 12.473,80 oltre all'IVA al 10% e così per complessivi €. 13.721,18;

PRESO ATTO:

- che l'intervento in esame è oggetto di finanziamento regionale per l'importo di €. 80.935,04, assegnato con D.Dir. N. 76 del 15.01.2013;
- che con D.Dir.le n. 202 del 24/05/2017 dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici, la Regione del Veneto ha autorizzato il Comune di Piazzola sul Brenta a utilizzare le economie derivanti dai lavori oggetto di finanziamento per la realizzazione di opere complementari sopra richiamate;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 216 del 28.09.2017, prot. n. 14700, con la quale alla ditta **Costruzioni Generali Girardini S.P.A.** (C.F./P.I. 03276730243) è stato liquidato il compenso per la realizzazione delle opere complementari di cui alla Determina n. 140 del 30.05.2017 e contestualmente è stata accertata la regolare esecuzione e la completa ultimazione dei lavori stessi,

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) redatto dalla direzione lavori in data 27.09.2017, pervenuto agli atti in data 04.10.2017 e registrato al prot. n. 15059, che attesta che i lavori, di cui alla Determinazione del Responsabile del Servizio della Centrale Unica di Committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 9 del 15/02/2017, sono stati regolarmente eseguiti e contestualmente collaudati per l'importo finale di € 199.492,26 oltre all'IVA del 10%;

RILEVATO che l'Impresa appaltatrice ha sottoscritto il Certificato di Regolare esecuzione senza alcuna riserva;

RICHIAMATO l'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 che definisce il "Certificato di Regolare Esecuzione" assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo";

ACCERTATO che:

- l'Impresa appaltatrice è in regola con il versamento dei premi assicurativi e previdenziali (DURC prot. n. INAIL_8096303 del 30.06.2017);
- l'impresa appaltatrice non ha ceduto l'importo dei crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi e che non esistono atti impeditivi d'altro genere (dichiarazione del 03.07.2017 prot. n. 10317);

CONSIDERATO, pertanto, che non risultano atti impeditivi di alcun genere per l'approvazione del Certificato di Regolare esecuzione e per lo svincolo della polizza fidejussoria prestata a garanzia della corretta esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 235, comma 1, del D.P.R. 207/2010;

RITENUTO pertanto di:

- approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della "*rete percorsi ciclo-pedonali, percorso viale camerini, lato est*";
- svincolare la polizza fidejussoria n° 1020999 del 24.02.2017 rilasciata dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A. - agenzia Assidue di Treviso - di **Euro 9.989,00**;

RITENUTO di procedere con l'aggiornamento del quadro economico dei lavori:

Designazione dei lavori	Q.E. progetto esecutivo	Q.E. aggiud. Lavori	Q.E. 1° Assestamento (Det. n. 140 del 30.05.2017)	STATO FINALE
A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	€ 214.197,70	€ 192.962,14	€ 192.962,14	€ 192.682,76
B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€ 6.809,50	€ 6.809,50	€ 6.809,50	€ 6.809,50
Somma complessiva per LAVORI	€ 221.007,20	€ 199.771,64	€ 199.771,64	€ 199.492,26

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:				
C1) Spese tecniche progetto, dd.ll., CRE, coordinamento	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
C2) Inarcassa su C1) 4%	€ 680,00	€ 680,00	€ 680,00	€ 680,00
C3) IVA 22% su C1)+C2)	€ 3.889,60	€ 3.889,60	€ 3.889,60	€ 3.889,60
C4) Spese per espropri e decreti di esproprio	€ 22.565,00	€ 31.790,00	€ 31.790,00	€ 31.790,00
C5) Spese per assistenza al RUP nella procedura espropriativa (tutto compreso)	€ 3.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
C6) Spese professionali per frazionamenti a fine lavori (compreso spese, IVA e previdenza)	€ 2.435,00	€ 1.395,68	€ 1.395,68	€ 1.395,68
C7) Spese per indagini geologiche/geotecniche (iva e CNPAIA incluse)	€ 0,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00
C8) Oneri per incentivi (2% dei lavori)	€ 4.420,14	€ 4.420,14	€ 4.420,14	€ 0,00
C9) IVA sui lavori (10%)	€ 22.100,72	€ 19.977,16	€ 19.977,16	€ 19.949,23
C10) lavori integrativi (oneri di sicurezza e IVA 10% inclusi)			€ 13.721,18	€ 13.721,18
C10) Imprevisti (IVA compresa)	€ 2.102,34	€ 14.811,78	€ 1.090,60	€ 5.818,05
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione.	€ 78.992,80	€ 100.228,36	€ 100.228,36	€ 100.507,74
TOTALE GENERALE	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00

RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 18.01.2017 con cui la Giunta Comunale ha approvato il PEG che definisce gli obiettivi di gestione e la relativa dotazione finanziaria affidata ai responsabili dei servizi relativa agli obiettivi medesimi per il triennio 2017-2019;

VISTA la determinazione sindacale n. 27 Reg. Ord. n. 8406 di protocollo del 25.05.2017 relativa all'attribuzione delle funzioni gestionali di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto dall'art. 147 - bis D.Lg. n. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento sui controlli interni;

DATO ATTO che nel presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 8 del Piano Triennale della prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di G.C. n. 8 del 30.01.2017

D E T E R M I N A

1. **di approvare** il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in oggetto, redatto in data 27.09.2017 dall'ing. Giuliano Zen, che attesta che i lavori, di cui alla Determinazione del Responsabile del Servizio della Centrale Unica di Committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 9 del 15/02/2017, sono stati regolarmente eseguiti e contestualmente collaudati per l'importo finale per l'importo finale di € 199.492,26 oltre all'IVA del 10%;
2. **di dare atto che:**
 - l'Impresa appaltatrice è in regola con il versamento dei premi assicurativi e previdenziali (DURC prot. n. INAIL_8096303 del 30.06.2017);
 - l'impresa appaltatrice non ha ceduto l'importo dei crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi e che non esistono atti impeditivi d'altro genere (dichiarazione del 03.07.2017 prot. n. 10317);
 - che l'impresa ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione senza presentare riserve;
 - ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 il Certificato di Regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;

3. di aggiornare il quadro economico dei lavori relativi alla realizzazione della "rete percorsi ciclo-pedonali, percorso viale camerini, lato est";

Designazione dei lavori	Q.E. progetto esecutivo	Q.E. aggiud. Lavori	Q.E. 1° Assestamento (Det. n. 140 del 30.05.2017)	STATO FINALE
A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	€ 214.197,70	€ 192.962,14	€ 192.962,14	€ 192.682,76
B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€ 6.809,50	€ 6.809,50	€ 6.809,50	€ 6.809,50
Somma complessiva per LAVORI	€ 221.007,20	€ 199.771,64	€ 199.771,64	€ 199.492,26

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:				
C1) Spese tecniche progetto, dd.ll., CRE, coordinamento	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
C2) Inarcassa su C1) 4%	€ 680,00	€ 680,00	€ 680,00	€ 680,00
C3) IVA 22% su C1)+C2)	€ 3.889,60	€ 3.889,60	€ 3.889,60	€ 3.889,60
C4) Spese per espropri e decreti di esproprio	€ 22.565,00	€ 31.790,00	€ 31.790,00	€ 31.790,00
C5) Spese per assistenza al RUP nella procedura espropriativa (tutto compreso)	€ 3.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
C6) Spese professionali per frazionamenti a fine lavori (compreso spese, IVA e previdenza)	€ 2.435,00	€ 1.395,68	€ 1.395,68	€ 1.395,68
C7) Spese per indagini geologiche/geotecniche (iva e CNPAIA incluse)	€ 0,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00
C8) Oneri per incentivi (2% dei lavori)	€ 4.420,14	€ 4.420,14	€ 4.420,14	€ 0,00
C9) IVA sui lavori (10%)	€ 22.100,72	€ 19.977,16	€ 19.977,16	€ 19.949,23
C10) lavori integrativi (oneri di sicurezza e IVA 10% inclusi)			€ 13.721,18	€ 13.721,18
C10) Imprevisti (IVA compresa)	€ 2.102,34	€ 14.811,78	€ 1.090,60	€ 5.818,05
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione.	€ 78.992,80	€ 100.228,36	€ 100.228,36	€ 100.507,74
TOTALE GENERALE	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00

4. di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta appaltatrice mediante polizza fidejussoria n° 1020999 del 24.02.2017 rilasciata dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A. – agenzia Assidue di Treviso - di Euro 9.989,00;

5. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell'Area economico-finanziaria per il necessario visto contabile.

Piazzola sul Brenta, li 09/10/2017

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-
LL.PP./Manut. ed Ecologia**
Arch. Danilo Rossetto



Impegno n. /2017

Il Responsabile economico-finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5,6,7,8,9 e 9-bis, del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011, n. 118), attesta la copertura finanziaria della spesa accertata con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. n. 274 del 30.12.2016 prot n. 20447 registrato in entrata al titolo 4, tipologia 200, categoria 01, capitolo 3220.

Piazzola sul Brenta, li 10/10/2017

IL CAPO AREA FINANZIARIA
(Dott. Fabio Montecchio)

